



Հրազդանի համայնքի ավագանու  
2022 թվականի փետրվարի 28-ի  
թիվ 22 որոշման

### ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

1. Հրազդանի համայնքում 2021թ-ի բնութագրում սպասախորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1. «Համայնքի էրաժյուսական և արվեստի դպրոցների կորոզում, ջնտուցման համակարգի կառուցում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիվախաչին արժեք	Փաստացի արժեք/նազ.դր	Մեկնաբանություն
«Համայնքի էրաժյուսական և արվեստի դպրոցների կորոզում, ջնտուցման համակարգի կառուցում»	1	1	
Շրջադրի արժեք համայնքի բյուջե/նազ դրամ	68927.1	68927.1	Սուբվենցիան ծրագրային շրջանակներում իրականացվել է Թիվ 2 էրաժյուսական դպրոցի տանիքի վերահաստցման և մասնաշենքերի իրար հետ միացնող 31x3մ հատակազածային շափերի միջանցքի վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաև «անստար քաղաքում» Մշակույթի տան 925քմ մակերեսով տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ (Պետության մասնաբաժին 24124.485նգ դրամ (35%), համայնքի մասնաբաժին՝ 44802.6125(65%):
2. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կորոզում			
Կատարված աշխատանքներ	Թիվախաչին արժեք	Փաստացի արժեք/նազ.դր	Մեկնաբանություն
Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կորոզում	1	1	
1. Կոարային բնակարանների գույքագրում, բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	1	1	Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:

Օրագրի արժեք հասանքի շրջանից հրատ	4777,896	4777,896	Օրագրի իրականացման ընթացքում 94 բնասանքների տրամադրվել է թիթեղ՝ 1700դր. 3627,900 հազար դրամ, և խզղում՝ 100 գանափարեթ, 1 149,996 հազար դրամ
-----------------------------------	----------	----------	--

<b>3. Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում *</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք հազ.դր	Փաստացի արժեք հազ.դր	Մեկնաբանություն
1. Լախազանախանաշվային փաստաթղթերի կազմում	3	4 400,0	Լճրկայացված է ստրվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված միջրատամաային ճանապարհների (1950,0 հազար դրամ), ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փտաղման (383,0 հազար դրամ) նախազանախանաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:
2. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փտաղման, և գծակշման աշխատանքներ	2	33 011,480	Իրականացվել է ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փտաղման (30 799,850 հազար դրամ) և գծակշման (2511,590 հազար դրամ) աշխատանքներ:
3. Ճանապարհների բարանդազրում և սխեմավորում	1	200,0	Իրականացվել են ճանապարհների բարանդազրման և սխեմավորման աշխատանքներ:
4. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում, գծակշում  Օրագրի արժեք հասանքի շրջանից հրատ	1	449 661,488	Միջրատամաային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ ստրվենցիոն ծրագրի շրջանակում՝ 449 661,788 հազար դրամ, որից պետության մատակարարվել է 134 898,446 հազար դրամ (30%), համայնքի մատակարարվել է 314 763,042 հազար դրամ (70%):

<b>4. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ապագատապաստում *</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք հազ.դր	Մեկնաբանություն
1. Լախազանախանաշվային փաստաթղթերի կազմում	1	2450,0	Լճրկայացված է ստրվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված բակային տարածքների ու բարանդանների իրար հարող հատվածի առախմանախանաշվային հիմնանորոգման աշխատանքների նախազանախանաշվային

			փաստաթղթերի կազմակերպումը:
2.Բաժնի բարելավում, առօրյա աշխատանքներ	2	424272.820	Բաժնի տարածքների ու թաղանթների իրար հասցող հատվածի առանձնահատկանիշների հիմնաներոցման աշխատանքներ ստիճանագրում ծրագրի շրջանակում՝ 424 272.820 հազար դրամ, որից պետության մասնաբաժին՝ 127 281.846 հազար դրամ (30%), համայնքի մասնաբաժին՝ 296 990.974 հազար դրամ (70%):

6 • Լեռնային Ճակատային և վերականգնող շինարարական ծրագրերի իրագործում/ Մասը մանկապարտեզներում ընտանիքային կառուցում, պատուհանների փոխում, տանիքների հիմնաներոցում/ •

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք ձազ. դր	Մեկնարանություն
Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում երկրորդ, տանիքների հիմնաներոցում	3	3	Թիվ 8 և թիվ 4 մանկապարտեզներում իրականացվել է հիմնաներոցման աշխատանքներ: Թիվ 5 մանկապարտեզը հիմնաներոցվել է:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	186 495.33	186 495.33	Ստիճանագրում ծրագրի շրջանակում իրականացվել է թիվ 4 մանկապարտեզի շենքի հիմնաներոցման և թիվ 8 մանկապարտեզի տանիքի հիմնաներոցման աշխատանքներ՝ 158 950.03 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով, որից պետության մասնաբաժին՝ 79 475.0 հազար դրամ, համայնքի մասնաբաժին՝ 74163.877 հազար դրամ և ՄԱԿ-ի կողմից համաֆինանսավորումը կազմել է 5 311.138 հազար դրամ:  Բարեգործի միությունը հիմնաներոցվել է Թիվ 5 մանկապարտեզի շենքը, որից համայնքի ներդրումը կազմել է 27 545.3 հազար դրամ՝ ուղղված շենքի կառուցման հար ցանցի ու մանկապարտեզի ցանկապատի կառուցմանը:

7 • Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում:

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային	Փաստացի	Մեկնարանություն
----------------------	-----------	---------	-----------------



	արժեք	արժեք/հազ.դր	
Մարզադահլիճների բարելավում, վերանորոգում, Հրազդանի մանկապատանեկան սպորտդպրոցի դահլիճի բնույթում	2	1	Օրացրի սպորտընկերության իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	693.600	693.600	Այստակ Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:
<b>8 • Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում	1	1	Մուրվեկցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում:
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	56 080,0	56 080,0	Մուրվեկցիոն ծրագրի շրջանակում կառուցվել է լուսավորության նոր ցանց 13 կմ երկարությամբ, տեղադրվել են LED էներգախնայող լուսատուներ: Աշխատանքներն իրականացվել են համայնքի կողմից 50% համաֆինանսավորմամբ՝ կազմելով 28 040,0 հազար դրամ:
<b>9 • Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
1. Վերելակների նորոգում	37	-	-
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	-	-	Աշխատանքներ չեն իրականացվել, ֆինանսական միջոցների պայմանում:
<b>10 • Մաքրամաքի քաղաքապետի կոյուղու ցանցի նորոգում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
«Մաքրամաքի քաղաքապետի կոյուղու ցանցի վերանորոգում»	1	1	Տեղաքաղաքապետի անվան վերանորոգված կոյուղու ցանց
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	-	-	Կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ խնցրի տալով ժամանակավոր լուծում:



**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԱԳՎԱՅՄԱՆ  
ՄԻԱԳԻՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԿ**

1. Սույակ հասնայքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

<b>1. Լերիամայրաքյան ճանապարհների բարեկարգում *</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.ըր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Լերիամայրաքյան ճանապարհների բարեկարգում	2	2	Կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ:
Օրագրի արժեք համայնքի չբուքե/նազ.ըրում	1 573.0	1 573.0	Իրականացվել են առֆազտապատման և շերենապատման աշխատանքներ:
<b>2. Գերեզմանատան ցածկապատում *</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք/նազ.ըր</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.ըր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Գերեզմանատան ցածկապատում	1	1	
Օրագրի արժեք համայնքի չբուքե/նազ.ըրում			Աշխատանքներ չեն իրականացվել:
<b>3. Համայնքի մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում *</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք/նազ.ըր</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.ըր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Համայնքի մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում	1		Աշխատանքներն իրականացվել են պետություն կողմից կազմակերպված առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի շրջանակում
Օրագրի արժեք համայնքի չբուքե/նազ.ըրում	8 400.0	5 200.0	Իրականացվել է Մշակույթի տան շենքի վերանորոգման աշխատանքներ:

<b>4-Փողոցների գիշերային լուսավորության կառուցում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
1.Լուսավորության ցանցի կառուցում	1	2 041.0	Իրականացվել են ձևապատկերի ու էներգախնայող լամպերի տեղադրման աշխատանքներ:
<b>5 • Տրանկոսցման ցանցի վերանորոգում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Տրանկոսցման ցանցի վերանորոգում	1	1	
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	327.0	327.0	Իրականացվել է սեղանաշարի մաքրման աշխատանքներ:

<b>6 • Դաշտամիջան ճանապարհների հարթեցում և խմապատում•</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Դաշտամիջան ճանապարհների հարթեցում ու խմապատում	1	1	Օրացրի ամբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	180.0	180.0	Իրականացվել են դաշտամիջան ճանապարհների հարթեցում
<b>7 • 7-րդ փողոցի գազիֆիկացում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
7-րդ փողոցի գազիֆիկացում	1	1	-
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	0	0	Օրացրի ամբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:



**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ  
ՍՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

1. Քաղսի համայնքում 2021թ-ի ընթացքում սպանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները

<b>1. Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավում *</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
<b>* Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավում *</b>	1	1	Կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ:
<b>Շրջադրի արժեք համայնքի լրացեն հազ. դրամ</b>	10 900,0	10 900,0	Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավման նպատակով հատկացված գումարը ուղղվել է խնկու ջրի ենթին ցանցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներին: (Գնույնի արժեքը մասնագրով - 6 000 000, Համայնքի լրացել - 4 900 000)
<b>2. Լճի համայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում *</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք/հազ.դր</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
<b>Լճի համայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում</b>	1	1	
<b>Շրջադրի արժեք համայնքի լրացեն հազ. դրամ</b>	32 000,0	0	Լճի համայնքային 2-րդ, 10-րդ և 11-րդ փողոցների ճանապարհները ասֆալտապատման կարիք ունեն: Կազմվել է Քաղսի պռզի 10-րդ և 2-րդ փողոցների ասֆալտապատման ետևազմերը, տեղայն անավարտ է ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով:
<b>3. Փայտեղանի լուսավորության ցանցի ընդլայնում *</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք/հազ.դր</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>



Փողոցային լուսավորության ցանցի բնօրինում	1	1	
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	1 124,0	1 124,0	Ըրականացվել է հունայնի 6-րդ, 10-րդ և 8-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման և բարելավման աշխատանքներ և տեղադրվել են էներգախնայող լուսատուներ:
<b>4 • Գյուղի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում	20 510,046	20 510,046	2020-2021 թթ ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրով վերանորոգվել է մշակույթի տան դահլիճը: Պետության մասնաբաժին 5 869 212 դրամ Համայնքի բյուջե - 14 640 834 դրամ
<b>5 • Խաղանոցապարտիկների կառուցում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Խաղանոցապարտիկների կառուցում	1	1	
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	0	0	Օրագրի իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:

<b>6 • Գյուղում հանգստի գոտու կառուցում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղում հանգստի գոտու կառուցում	1	1	
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	0	0	Օրագրի ամբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>7 • Գյուղում կոյուղու ցանցի կառուցում •</b>			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղում կոյուղու ցանցի կառուցում	1	1	-
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	0	0	Օրագրի ամբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն



			բավարարել:
<b>8• Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում	1	1	-
Օրացրի արժեք հասնայնի բյուջե /նազ. դրամ	0	0	Օրացրի անբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>9 • Էներգամեթոդության և վերականգնիչ էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Էներգամեթոդության և վերականգնիչ էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում	1	1	-
Օրացրի արժեք հասնայնի բյուջե /նազ. դրամ	0	0	Օրացրի անբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>10 • Դաշտի մանապարհների հարթեցում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Դաշտի մանապարհների հարթեցում	1	1	-
Օրացրի արժեք հասնայնի բյուջե /նազ. դրամ	2 067,940	2 067,940	Հարթեցվել են դաշտի մի շարք մանապարհները
<b>11• Հեղեղատարների մաքրում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Հեղեղատարների մաքրում	1	1	-
Օրացրի արժեք հասնայնի բյուջե /նազ. դրամ	739,800	739,800	Մաքրվել են 2կմ հեղեղատար

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՐԱՌԱՏ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

1. Ջրատու համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

<b>1. «Համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում»</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում	1	-	
Օրագրի արժեք համայնքի լրույն/նազ դրամ	-	-	Օրագրի ամբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>2. «Համայնքների փոքրցանի լուսավորում»</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Լուսավորության համակարգի կառուցում	1	-	
Օրագրի արժեք համայնքի լրույն/նազ դրամ	-	-	Օրագրի ամբողջական իրականացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>3. «Խմելու ջրի ցանցի երկնառորդում և վերակառուցում»</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Երեսնամյա պլանի ստորագրման համակարգերի վերականգնում			
Օրագրի արժեք համայնքի լրույն/նազ դրամ	2579.1	2579.1	Իրականացվել են երեսնամյա պլանի ստորագրման համակարգերի վերականգնման աշխատանքները: Տեղադրվել են ՅՈՒՆ տրամադրով սղեղակներ թվով 86 հատ:  (Վերականգնման աշխատանքներ սուբսիդիան ծրագրի շրջանակում՝ 2321.90 հազար դրամ պետության մասնաբաժին, 257.91 հազար դրամ համայնքի մասնաբաժին.

			Խնդրի ցանկի հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտված են:
<b>4. «Լախազպրոցական շենքի տանիքի ընթացիկ վերանորոգում»</b>			
Վստայրված աշխատանքներ	Քիրախային արժեք	Ծառտաջի արժեք/նազ.դր	Մեկնաբանություն
Լախազպրոցական շենքի տանիքի ընթացիկ վերանորոգում	1	-	
Շրջադրի արժեք համայնքի չյուզեն հազ դրամ		-	Շրջադրի ամբողջական իրականանալուց համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:





**ՀԱՆՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

1. Լեռնանիստ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պահանջարկի և իրականացվել էն ինտերպայնառատանքները:

<b>1. Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում	1	1	
Շրջադրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ.դրամ	-	-	Շրջադրի իրականանացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>2. Համայնքի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, որը կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը և գործազրկության պակասեցմանը</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք/հազ.դր</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Սպորտային զարգացում	1	1	
Շրջադրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ.դրամ	-	-	Շրջադրի իրականանացման համար ֆինանսական միջոցները չեն բավարարել:
<b>3. Լճրհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, առօրյա ապաստում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք/հազ.դր</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում	1398.0	1398.0	Չեք է բերվել 30 հատ լուսավորողային լուսատու. 2000 մ. էլ հաղորդակաշ. էկոնոմ լուսուղ 20 հատ:
Լճրհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, առօրյա ապաստում	23385.221	19097.980	պետության կողմից հրատուպ լուծում պահանջվող ծրագրի շրջանակում կատարվել է 970 մնաք առօրյա ապաստում (10000.0 հազար դրամը` պետ բյուջեի միջոցներով)

			5564,095 հազար դրամ՝ համայնքային բյուջեի միջոցներից, աշխատակիցներն ամսաբազմ էն 3 821, 126 հազար պարտքով): Իսկ սուբվենցիոն ծրագրով համայնքի և պետության համաֆինանսավորմամբ կատարվել է 572.6 մետր առֆալտապատում՝ 10 503 889 դրամ համայնքի բյուջեի միջոցներից, 8 594 091 դրամ պետ բյուջեի միջոցներից:
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	24783.221	20495.98	
<b>4 «Համայնքում տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային»</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր.</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացումը	-		
<b>5 «Համայնքի մշակույթի տունը ջեռուցման համակարգով ապահովում և մշակութային կյանքի աշխուժացում, երաժշտական գործիքների ինյուսն հան մշակույթի տանը գործող թանկարանի, գրադարանի գույքի մեղք բերում»</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր.</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
	1	1	2017-2021 թվականների ընթացքում մանկապարտեզում կատարվել է ջրափճերի ընթացիկ վերանորոգման և ջեռուցման համակարգերի սնունդման աշխատանքներ: Ըն համայնքային միջոցներով ՀՄՄԿ-ի համար մեղք էն բերվել ջեռուցման կայանակող: Վերջինս ջնդրերի մանկապարտեզն սրտը ապահովված է հուսող սուգ և սատը ջրով և ջեռուցման համակարգով ապահովվելով ՀՄՄԿ-ի գործունեությունը ամբողջ տարին:
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ			
<b>6 «Արվեստի զարգացի ստեղծում»</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/հազ.դր.</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Արվեստի զարգացի ստեղծում	1	1	
Օրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ			2021 թվականին ստեղծվել է «Լեւոնակասի մշակույթի տուն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն ՀՄՄԿ: Բացվելու էն

			պարի, դուրսի, ձկնաբուխի, սպորտի խմբակներ:
<b>7 • Խաղահրապարակի կառուցում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
	1	1	-
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե /նազ. դրամ	1 168.4	1 168.4	Անկրկնաձուլ բարեբարի ենթակառուցվածքով և կոնստրուկտի մանկապարտեզը համապրվել է նոր մարզապայույթով:
<b>8 • Ըներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Ըներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում	1		
Ըներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում	1		Վնասված հենարանները փոխարինվել են նորերով և ավելացվել են LED էներգախնայող լուսամուտիների թանակը՝ ապահովելով բարձր որակի լուսավորություն և էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը և համայնքի գլխավոր ճանապարհը:
<b>9 • Համայնքում հանգստի գոտու կառուցում •</b>			
<b>Կատարված աշխատանքներ</b>	<b>Թիրախային արժեք</b>	<b>Փաստացի արժեք/նազ.դր</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
Հանգստի գոտու կառուցում	2	1	<p>Առևտրային համայնքի մարզական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող կադաստրային 07-ԱՅՅ-ԱՅՅ7-ԱՅՅ1 ծածկագրից 48.6245 հա մակերեսով /որից արտաավադը՝ 12.84 հա և խոտհարք՝ 35.7845 հա/ գյուղատնտեսական կոնստրուկտի արտաավադը, խոտհարքը և կադաստրային 07-ԱՅՅ-ԱՅՅ6-ԱՅՅ18 ծածկագրից 8.5244 հա մակերեսով գյուղատնտեսական կոնստրուկտի արտաավադը՝ անհատույց 15 տարի ժամկետով արտաավադը՝ +է Թի Գի-բարեկրթական հիմնադրամին անտաստապատման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:</p> <p>Պետական բյուջեից սուբվենդիա ստանալու նպատակով ներկայացվել է «Առևտրային համայնքի գլխավոր հատակագծի մշակում-ծրագրի մասով՝ 6 ԱՅՅ.0 նազար գրամ արժեքով սակայն աշխատանքներ չեն իրականացվել:</p>
Օրացրի արժեք համայնքի բյուջե /նազ. դրամ	-		