

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՍՅԱ ՁԱՐԳԱՅՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հրազդան համայնքում 2023 թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1.«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում»	4 213, 632	4 213, 632	- Կ. Զարյանի անվան արվեստի դպրոցում կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ 552 852 դրամ, մուտքի դռան ու շենքի պատուհանների փոխարինում՝ 750 000 դրամ, ինչպես նաև ձեռք է բերվել շարժական բեմ, վարագույրներով՝ 200 000 դրամ արժողությամբ: - Թիվ 1 երաժշտական դպրոցում իրականացվել են 28 քմ մակերեսով պատուհանների փոխարինում՝ 950 000 դրամ արժողությամբ: - Ե. Քոչարի անվան արվեստի դպրոցում իրականացվել են պատուհանների և դռների փոխարինում՝ 1652780 դրամ, իրականացվել են նաև մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ 108000 ընդհանուր արժեքով,
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	4 213, 632	4 213, 632	Աշխատանքներն իրականացվել են դպրոցների 2023 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշվով կանխատեսված և հաստատված միջոցների հաշվին:

2 « Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ նորոգում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
<i>Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում</i>			
<i>1. Վթարային բնակարանների գույքագրում, բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում</i>			<i>Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:</i>
<i>Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ</i>	<i>7 172, 000</i>	<i>7 172, 000</i>	<i>Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 183 ընտանիքների տրամադրվել է թիթեղ` 2896.756քմ, իզոգամ` 1500 քմ</i>
3« Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
<i>1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում</i>	<i>10 344, 000</i>	<i>10 344, 000</i>	<i>Միջթաղամասային ճանապարհների ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:</i>
<i>2. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման, և գծանշման աշխատանքներ</i>	<i>12 033, 340</i>	<i>12 033, 340</i>	<i>Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման և գծանշման աշխատանքներ:</i>
<i>3. Ճանապարհների</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

քարտեզագրում և սխեմավորում			
4. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում, գծանշում	736 096, 631	736 096, 631	Միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում՝ համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	758 473, 971	758 473, 971	
4 « Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	-	-	-
2. Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում	-	-	-
5 « Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի՝ վերելակների վերանորոգում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Խափանված, չաշխատող վերելակների վերանորոգում	7 050, 0	7 050, 0	Կատարվել է անսարք վերելակների գույքագրում, ուսումնասիրում, առաջնահերթության գնահատում, վերանորոգում: Համայնքում կա չգործող 26 վերելակ, որից 5-ը բեռնատար:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	7 050, 0	7 050, 0	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:

6 « Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում»

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում	-	-	Ծրագրի նախաձեռնությունը բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչներին է:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	-	-	2023 թվականին աշխատանքների մեկնարկը տրվել է թվով 2 բազմաբնակարան շենքի կառուցման, 1-ը՝ վերականգնվում է:

7 «Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում»

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում	759 184, 405	759 184, 405	Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել են թիվ 4,8,6,11 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ, որպես 3-րդ ներդրող կողմ ներգրավվել է նաև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը՝ ներդնելով 55 370 752 դրամ: Ծրագրերը դեռ ընթացքի մեջ են, սակայն տվյալ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է թիվ 15 մանկապարտեզի կոյուղու վերակառուցման աշխատանքները՝ 7 928 000 դրամ, համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ: Բնապահպանական ծրագրով կատարվել են թիվ 9 պանկապարտեզի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ՝ 19 299 600 դրամ ընդհանուր արժեքով, որից համայնքի մասնաբաժինը՝ 4 396 520 դրամ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	759 184, 405	759 184, 405	

8.« Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում»

Կատարված	Թիրախային	Փաստացի	Մեկնաբանություն
----------	-----------	---------	-----------------

աշխատանքներ	<i>արժեք</i>	<i>արժեք/հազ.դր</i>	
Համայնքի Չմարզադպրոցների մարզասրահներ իրականացնել բարեկարգվման, վերանորոգման աշխատանքներ	539,0	539,0	Արտակ Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում 2023 թվականի ընթացքում կատարվել են հանդերձարանի, սանհանգույցի, դռների վերանորոգման աշխատանքներ 539,0 հազար դրամի չափով:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	539,0	539,0	Աշխատանքներն իրականացվել են դպրոցի 2023 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշվով կանխատեսված և հաստատված միջոցների հաշվին:

9.«Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում»

Կատարված աշխատանքներ	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում	12 855 000	12 855 000	Ձեռք է բերվել 18 հատ LED լուսատու, կատարվել են ընթացիկ աշխատանքներ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	12 855 000	12 855 000	Աշխատանքներն իրականացվել է Հրազդան Քաղույս ՀՈԱԿ-ի կողմից

10.«Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում»

Կատարված աշխատանքներ	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
«Մաքրավան թաղամասից ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում»	-	-	Տվյալ թաղամասում ունենալ վերանորոգված կոյուղու ցանց
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	-	-	Կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ խնդրին տալով ժամանակավոր լուծում:

11.« Սողուլային մանկապարտեզի կառուցում»

Կատարված աշխատանքներ	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------

Մոդուլային, ժամանակակից մանկապարտեզի կառուցում	-	-	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	-	-	Աշխատանքների մեկնարկը տրված է իրականացվել է աշխատանքների 30-40%-ը: Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականի հունիս ամսին:
12.«Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Հրագրան համայնքի Լեռնանիստ գյուղական բնակավայրում կառուցել ջրամատակարարման համակարգ	6 004 664	6 004 664	Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Լեռնանիստի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ՝ համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	6 004 664	6 004 664	2023 թվականի ընթացքում վճարում կատարվել է միայն պետության մասնաբաժնից:
13.« Շառլ Ազնավուրի անվան եղնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Շառլ Ազնավուրի անվան եղնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների ձեռքբերում ու տեղադրում:	7 967 885	7 967 885	Աշխատանքներն իրականացվել են սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում: Շառլ Ազնավուրի անվան եղնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի արժեք	7 967 885	7 967 885	

համայնքի բյուջե հազ դրամ			
14.« Հրագրան համայնքի կումունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքի ավտոպարկի վերազինում ` ի հաշիվ ժամանակակից տեխնիկաների ձեռքբերման			Ծրագիրն ավարտված է
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ			
15.« Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքի տարածում ճառատնկման աշխատանքների իրականացում	4 877 900	4 877 900	Ձեռք է բերվել 120 հատ եղևնի, 120 հատ գնդաձև ակացիա:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	4 877 900	4 877 900	
16.« Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման	1 961 240	1 961 240	Հրագրանի դրամատիկական թատրոնում իրականացվել են մուտքի դռների, շենքի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ ` 990 980 դրամ, ինչպես նաև վերանորոգվել է սանհանգույցը ` 970 260 դրամ:

աշխատանքներ:			
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	1 961 240	1 961 240	Աշխատանքներն իրականացվել են «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն - մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ –ի կողմից:

- Հրազդանի համայնքապետարանի ենթակայության Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են շինարարական ընթացիկ աշխատանքներ 1066,0 հազար դրամի չափով. աշխատանքներն իրականացվել են կենտրոնի 2023 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշվով կանխատեսված և հաստատված միջոցների հաշվին:
- Կատարվել են կոյուղու համակարգի մաշված ցանցի վերականգնման աշխատանքներ:
- Սոցիալական աշխատողի կողմից տարվա ընթացքում տնային այցելությունների քանակը կազմել է թվով 323 այց՝ համայնքի ղեկավարին ներկայացված ֆինանսական աջակցության դիմումների ուսումնասիրություն, տնայցերի իրականացում սոցիալական վիճակի ուսումնասիրության, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների, անձանց բացահայտում ուսումնասիրման, ուսումնասիրվող ընտանիքներում առկա վեճերի կարգավորման, կենսապայմանների հետազոտության և տեղահանված ընտանիքների կարիքների գնահատման նպատակով:
- Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության հաստատություններ կատարվել է ընդհանուր 119 այցելություն, նպատակը՝ ուսումնադաստիարակչական պրոցեսի ուսումնասիրում, դասապրոցեսների համապատասխանությունը դասացուցակներին, հաստատությունների երեխաների հաճախումների, ճաշացուցակների, պահեստի փաթեթների ուսումնասիրում:

Իրականացված հանրային միջոցառումներ՝

- Մարտի 8-ին Հրազդանի Սահմանադրության հրապարաում տեղի է ունեցել տոնական համերգ՝ նվիրված կանանց միջազգային օրվան:
- Օգոստոսի 5-ին Գյումրի քաղաքում կայացավ 8-րդ Համահայկական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցեցին Հրազդան համայնքը ներկայացնող պատվիրակությունն ու մարզիկները:
- Օգոստոսի 12-ին՝ երիտասարդների միջազգային օրվան ընդհանուր Հրազդանում տեղի ունեցան տարատեսակ միջոցառումներին՝ ինտերակտիվ դասընթացներ, աշխատարաններ, քննարկումներ՝ արդյունավետ հանրային կառավարումը Հայաստանի

Հանրապետությունում, 21-րդ դարի կրթություն, ներառական կրթություն մասնավորապես գենդերային բաղադրիչը ներառական կրթության համատեքստում, քննադատական մտածողություն. մեղիա գրագիտությանն աջակցող գործիք, փափուկ հմտություններ՝ մասնավորապես արդյունավետ հաղորդակցման և ոչ բռնի հաղորդակցության հմտություններ, մշակույթ. Մեր ազգի անցյալը, ներկան և ապագան քաղաքացիական կրթության և առօրյայից տեսանկյունից թեմաներով: Հրազդան համայնքում «Քաղաքացիական կրթության Քարավան» միջազգային ծրագիրն իրականացրեց «Youth is Power NGO/Երիտասարդությունն ուժ է ՀԿ» հասարակական կազմակերպությունը՝ համագործակցելով Հրազդանի համայնքապետարանի, ինչպես նաև հետևյալ ՀՀ կառույցների հետ՝ «Կանանց հզորացման ռեսուրս կենտրոն», «Հայի բռունցք», ՀՀ ԿԳՄՄՆ Կոտայնքի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ և «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոն» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն:

- 21.12.2023թ. Քաղսի բնակավայրում կազմակերպվեց 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի բացման արարողություն:
- 25.12.2023թ. Հրազդան համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանրապետական, միջազգային հարթակներում մրցանակների արժանացած մարզիկների պարգևատրման արարողություն:
- 27.12.2023թ. Կոնստան Զարյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի ունեցավ 2023 թվականի ընթացքում հաջողություններ գրանցած արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաների և մանկավարժների պարգևատրման արարողություն:
- 27.12.2023թ. Հրազդանի Սահմանադրության հրապարակում տեղի ունեցավ Հրազդան համայնքի գլխավոր տոնաձառի լույսերի վառման միջոցառումը: