

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Հրազդան համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1.«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	68927,1	68927,1	Մուրվեցնում ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել է Թիվ 2 երաժշտական դպրոցի տանիքի վերակառուցման և մասնաշենքերն իրար հետ միացնող 31x3մ հատակազծային չափսերի միջանցքի վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաև Վանատուր թաղամասի Մշակույթի տան՝ 925քմ մակերեսով տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ (Պետության մասնաբաժին՝ 24124.488 հզ դրամ (35%), համայնքի մասնաբաժին՝ 44802.622 (65%)):
2 « Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում	1	1	
1.Վթարային բնակարանների գույքագրում, բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	1	1	Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	4777,896	4777,896	Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 94 բնտանիքների տրամադրվել է թիթեղ՝ 1700քմ,

			3627,900 հազար դրամ, և իզոզամ՝ 100 գլանափաթեթ, 1 149,996 հազար դրամ:
3« Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	3	4 400,0	Ներկայացված է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված միջթաղամասային ճանապարհների (1950.0 հազար դրամ), ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման (383,0 հազար դրամ) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:
2. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման, և գծանշման աշխատանքներ	2	33 011,480	Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման (30 799,890 հազար դրամ) և գծանշման(2511,590 հազար դրամ) աշխատանքներ:
3. Ճանապարհների քարտեզագրում և սխեմավորում	1	200,0	Իրականացվել են ճանապարհների քարտեզագրման և սխեմավորման աշխատանքներ:
4. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում, գծանշում Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	1	449 661,488	Միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում՝ 449 661.788 հազար դրամ, որից պետության մասնաբաժին՝ 134 898.446 հազար դրամ(30%),, համայնքի մասնաբաժին՝ 314 763.042 հազար դրամ(70%):
4«Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու առօրյա սպասարկում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	1	2450,0	Ներկայացված է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված բակային տարածքների ու թաղամասերն իրար կապող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման արժեքը:
2.Բակերի բարեկարգում,	2	424272,820	Բակային տարածքների ու

ասֆալտապատում			<p>թաղամասերն իրար կապող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում՝ 424 272,820 հազար դրամ, որից պետության մասնաբաժին՝ 127 281,846 հազար դրամ (30%), համայնքի մասնաբաժին՝ 296 990,974 հազար դրամ (70%):</p>
---------------	--	--	---

6 « Լներգայինայդրության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ Մտուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխում, տանիքների հիմնանորոգում/ »

Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում	3	3	Թիվ 8 և թիվ 4 մանկապարտեզներում իրականացվել են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Թիվ 5 մանկապարտեզը հիմնանորոգվել է:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	158 950,03	158 950,03	<p>Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է թիվ 4 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և թիվ 8 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 158 950,03 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով, որից պետության մասնաբաժին՝ 79 475,0 հազար դրամ, համայնքի մասնաբաժին՝ 52 316,63 հազար դրամ և ՄԱԿ-ի կողմից համաֆինանսավորումը կազմել է 5 311,138 հազար դրամ:</p> <p>Բարեգործի միջոցով հիմնանորոգվել է Թիվ 5 մանկապարտեզի շենքը, որից համայնքի ներդրումը կազմել է՝ 27 545,3 հազար դրամ՝ ուղղված շենքի կոյուղագծի նոր ցանցի ու մանկապարտեզի ցանկապատի կառուցմանը:</p>

7 « Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում»

Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Մարզասրահների բարեկարգում,	2	1	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն

վերանորոգում. Հրազդանի մանկապատանեկան սպորտդպրոցի դահլիճի ջեռուցում			բավարարել:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	693,600	693,600	Արտակ Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:
8 « Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում	1	1	Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	56 080,0	56 080,0	Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում կառուցվել է լուսավորության նոր ցանց 13 կմ երկարությամբ, տեղադրվել են LED էներգախնայող լուսատուներ: Աշխատանքներն իրականացվել են համայնքի կողմից 50% համաֆինանսավորմամբ՝ կազմելով 28 040,0 հազար դրամ:
9.« Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
1. Վերելակների նորոգում	37	-	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	-	-	Աշխատանքներ չեն իրականացվել, ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով:
10.« Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի նորոգում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
«Մաքրավան թաղամասից ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում»	1	1	Տվյալ թաղամասում ունենալ վերանորոգված կոյուղու ցանց
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ	-	-	Կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ խնդրին տալով ժամանակավոր լուծում:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒՍԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Սույակ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1.«Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
«Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում»	2	2	Կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	1 573,0	1 573,0	Իրականացվել են ասֆալտապատման և շեֆենապատման աշխատանքներ:
2 « Գերեզմանատան ցանկապատում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գերեզմանատան ցանկապատում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ			Աշխատանքներ չեն իրականացվել:
3« Համայնքի մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքի մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում	1		Աշխատանքներն իրականացվել են պետության կողմից կազմակերպված առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի շրջանակում
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	5 200,0	709,500	Իրականացվել է Մշակույթի տան շենքի տանիքի վերանորոգում:
4«Փողոցների գիշերային լուսավորության կառուցում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
1.Լուսավորության ցանցի	1	2 041,0	Իրականացվել են հենասյուների ու էներգախնայող լամպերի

կառուցում			տեղադրման աշխատանքներ:
5 « Ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում »			
Կատարված աշխատանքներ	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
Ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	327,0	327,0	Իրականացվել է սելավատարի մաքրման աշխատանքներ:

6 « Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում և խճապատում»			
Կատարված աշխատանքներ	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում ու խճապատում	1	1	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	180,0	180,0	Իրականացվել են դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում
7 « 7-րդ փողոցի գազիֆիկացում »			
Կատարված աշխատանքներ	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
7-րդ փողոցի գազիֆիկացում	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	0	0	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Քաղսի համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1.« Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
« Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավում »	1	1	Կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	10 930,0	10 930,0	Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավման նպատակող հատկացված գումարը ուղղվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներին: (Պետության մասնաբաժին - 6 000 000, Համայնքի բյուջե- 4 930 000)
2 « Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	32 000 ,0	0	Ներհամայնքային 2-րդ, 10-րդ և 11-րդ փողոցների ճանապարհները ասֆալտապատման կարիք ունեն: Կազմվել է Քաղսի գյուղի 10-րդ և 2-րդ փողոցների ասֆալտապատման նախագծերը, սակայն անավարտ է ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով:
3« Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում	1	1	

Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	1 124,0	1 124,0	Իրականացվել են համայնքի 6-րդ, 10-րդ և 8-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման և բարելավման աշխատանքներ և տեղադրվել են էներգախնայող լուսատուներ:
4« Գյուղի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում	20 510,046	20 510,046	2020-2021 թթ ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրով վերանորոգվել է մշակույթի տան դահլիճը: Պետության մասնաբաժին 5 869 212 դրամ Համայնքի բյուջե- 14 640 834 դրամ
5 « Խաղահրապարակների կառուցում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Խաղահրապարակների կառուցում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ	0	0	Ծրագրի իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:

6 « Գյուղում հանգստի գոտու կառուցում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղում հանգստի գոտու կառուցում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ	0	0	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
7 « Գյուղում կոյուղու ցանցի կառուցում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղում կոյուղու ցանցի կառուցում	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	0	0	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
8« Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և			

մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	0	0	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
9 « Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում:»			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում:	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	0	0	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
10 « Դաշտի ճանապարհների հարթեցում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Դաշտի ճանապարհների հարթեցում	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	2 067, 940	2 067, 940	Հարթեցվել են դաշտի մի շարք ճանապարհները
11« Հեղեղատարների մաքրում »			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Հեղեղատարների մաքրում	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	739 ,800	739 ,800	Մաքրվել են 2կմ հեղեղատար

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՐԱՌԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ջրատատ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1. «Համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում	1	-	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	-		Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
2. « Համայնքների փոդոցների լուսավորում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Լուսավորության համակարգի կառուցում	1	-	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ		-	Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:
3. «Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնում		-	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	2579.1	2579.1	Իրականացվել են ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնման աշխատանքներ: Տեղադրվել են 50մմ տրամագծով սողնակներ թվով 86 հատ: (Վերականգնման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում՝ 2321,90 հազար դրամ պետության մասնաբաժին, 257.91 հազար դրամ համայնքի մասնաբաժին, Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտված են:
4. «Նախադպրոցական շենքի տանիքի ընթացիկ վերանորոգում»			

<i>Կատարված աշխատանքներ</i>	<i>Թիրախային արժեք</i>	<i>Փաստացի արժեք/հազ.դր</i>	<i>Մեկնաբանություն</i>
<i>Նախադպրոցական շենքի տանիքի ընթացիկ վերանորոգում</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	
<i>Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ</i>		<i>-</i>	<i>Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:</i>

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

1. Լեռնանիստ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1.« Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում»

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	-	-	Ծրագրի իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:

2 «Համայնքի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, որը կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը և գործազրկության պակասեցմանը»

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Սպորտի զարգացում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	-	-	Ծրագրի իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:

3 «Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում»

Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք/հազ.դր	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում	1398,0	1398,0	Ձեռք է բերվել 30 հատ լուսադիոդային լուսատու, 2000 մ. Էլ հաղորդակար, էկոնոմ լամպ ` 20 հատ:
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում	23385,221	19097,980	պետության կողմից հրատապ լուծում պահանջվող ծրագրի շրջանակում կատարվել է 970 մետր ասֆալտապատում (10000,0 հազար դրամը ` պետ բյուջեի միջոցներից, 9564,095 հազար դրամը ` համայնքային բյուջեի միջոցներից, աշխատանքներն ավարտվել են 3 821,126 հազար

			<p>պարտքով): Իսկ սուրվենցիոն ծրագրով, համայնքի և պետության համաֆինանսավորմամբ կատարվել է 572,6 մետր ասֆալտապատում՝ 10 503 889 դրամ համայնքի բյուջեի միջոցներից, 8 594 091 դրամ պետ բյուջեի միջոցներից:</p>
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ	24783,221	20495,98	
4 «Համայնքում տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային»			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը	-		
5 «Համայնքի մշակույթի տունը ջեռուցման համակարգով ապահովում և մշակութային կյանքի աշխուժացում, երաժշտական գործիքների ինչպես նաև մշակույթի տանը գործող թանգարանի, գրադարանի գույքի ձեռք բերում»			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
	1	1	<p>2017-2021 թվականների ընթացքում մանկապարտեզում կատարվել է ջրագծերի ընթացիկ վերանորոգման և ջեռուցման համակարգերի մոնաժման աշխատանքներ: Ոչ համայնքային միջոցներով ՀՈԱԿ-ի համար ձեռք են բերվել ջեռուցման կաթսաները: Վերջինս շնորհիվ մանկապարտեզն այսօր ապահովված է հոսող տաք և սառը ջրով և ջեռուցման համակարգով՝ ապահովելով ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը ամբողջ տարին:</p>
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ			
6 «Արվեստի դպրոցի ստեղծում»			
Գատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Արվեստի դպրոցի ստեղծում	1	1	
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ			<p>2021 թվականին ստեղծվել է «Լեոնանիստի մշակույթի տուն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն /ՀՈԱԿ/: Բացվելու են պարի, դուդուկի, նկարչության, սպորտի</p>

			խմբակներ:
7 « Խաղահրապարակի կառուցում »			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
	1	1	-
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	1 168, 4	1 168, 4	Ամերիկահայ բարերարի ներդրումներով Լեոնանիստի մանկապարտեզը համալրվել է նոր մարզագույքով :
8 «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում	1		
Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում	1		Վնասված հենասյուները փոխարինվել են նորերով և ավելացվել են LED էներգախնայող լուսատուների քանակը՝ ապահովելով բարձր որակի լուսավորություն: Արդյունքում, ամբողջությամբ լուսավորված է համայնքի գլխավոր ճանապարհը:
9 «Հանայնքում հանգստի գոտու կառուցում»			
Կատարված աշխատանքներ	Թիրախային արժեք	Փաստացի արժեք/հազ.դր	Մեկնաբանություն
Հանգստի գոտու կառուցում	2	1	Լեոնանիստ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող կադաստրային 07-033-0307-0001 ծածկագրից 48,6245 հա մակերեսով /որից արոտավայր՝ 12,84 հա և խոտհարք՝ 35,7845 հա/ գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր, խոտհարքը և կադաստրային 07-033-0249-0018 ծածկագրից 8,5244 հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրը անհատույց 15 տարի ժամկետով տրամադրել «Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամին անտառապատման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: Պետական բյուջեից սուբվենցիա ստանալու նպատակով ներկայացվել է «Լեոնանիստ համայնքի գլխավոր հատակագծի մշակում» ծրագրի հայտը՝ 6 200,0 հազար դրամ արժեքով, սակայն աշխատանքներ չեն իրականացվել:
Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ	-		